

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	16/2022/2/3/13	Datum van bezoek / Date de visite:	3/02/2022
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	WW Batiment Hazepootstraat 47 - 1860 MEISE BTW BE 0547.694.068	EAN Nummer / EAN Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Aanpassing - uitbreiding van een bestaande installatie / Adaption - extension d'une installation existante		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A2: 2021		
Betreft: Concerne:	VERWARMINGSKETEL VAILLANT		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Riddersstraat 149 - 3000 LEUVEN		
Eigenaar / Propriétaire:			
Installateur:	WW BATIMENT SPRL	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	WW BATIMENET SPRL		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	21 mbar 20 mbar
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel
Leidingen: Canalisations:	PLT: max ø 25 - 22 m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Zie plannen volgens NBN D 51-003 / voir plans des tuyaux selon NBN D 51-003
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 35748 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 98935577

Toestellen / Appareils:

N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	ECOTEC PLUS VCW 346 VAILLANT	34	C33	TECHN LOKAAL	I2E+	/	/

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:				
met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur				
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	Testdruk / Pression d'essai:	20 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	15 min
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

VANDER AA Marc