



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 60488440/003



N 251234

Resi code:

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11

Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11

Brabant tel.: 02 674 57 11

Wallonië tel.: 081 432 611

1+13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam: Viaene Geert, Adres: Stationstraat 125 (Gelij kvl.), Post nr. + Stad: 3550 Herzele

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270, Art 271, Art 276, Art 276bis, Art 86, Art 87, Art 88, Art 271 bis, Art 278, Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr. 1358203, meterstand dag: 2, nacht: 2, Bescherming aansluiting (A): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 230V, 3x230V, 3N400V, Type aardelektrode: aardingslus, pen / baar, Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm² - Type: KVB, Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA, Aantal borden: 1, Aantal eindstroombanen: 13

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, >/doorsnede, Schema's, Aardingsweerstand: 5 Ohm, Algemeen isolatieniveau: > 1 M Ohm, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff., Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Table with 2 columns: Inbreuken (Nieuwe installatie, Bestaande installatie, Opmerkingen) and details. All entries are marked as Nihil.

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet niet aan het AREI. De bestaande installatie voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam: GOVERS, Agent nr.: 4242, Datum: 3/5/2016

Bijlage(n) : Situatieschema(s): 1, Eéndraadsschema(s): 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervollijken voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

- (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 3-5-2017 door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Sven GOVERS, AV4242, Inspecteur Electricity Brabant