

AIB-VINÇOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk
 ERKENDE CONTROLE-INSTELLING - EXTERNE DIENST VOOR TECHNISCHE CONTROLES OP DE WERKPLAATS
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building, A. Reyerslaan, 80, 1030 Brussel
 Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166



☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐ 1

bad prive gedeelte.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <i>P02375 1647 / GEN</i>
Naam, Voornaam: <i>Erik Desot</i>	Lid nr:
BTW nr:	Installatie: Naam: <i>Tec. Room st. Idesbald</i>
of identiteitskaartnr:	Adres: <i>Strandlaan 353</i>
Stroomleverancier:	<i>8610 31-Idesbald</i>
.....	Datum onderzoek: <i>15/2/05</i>
.....	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam:
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Adres:
.....	Aanvrager: <i>E. Desot</i>

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☐ 86 ☒ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van *230* V, AC, Bescherming aansluiting: *Max 63 A* Type: *Alg*

Omschrijving aansluiting: *06/06* Kabeltype: Doorsnede: x mm²

Voeding hoofdbord: *50* x *10* mm² Aantal borden: *2* Aantal eindstroombanen: *1 + 15*

Type aardelektrode: *hls* Spreidingsweerstand: *22,9* Ohms Algemeen isolatieniveau: *100* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<i>Alg diff inbord Tec. Room 63 A 10 3 A</i>	
<i>Alg diff in bad prive: 40 A 10 3 A beveiligd met C32 Aant + 56/10</i>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen inbreuken vastgesteld

Bemerking: Enkel het prive gedeelte maakte deel uit v.h. onderzoek.

De hoofddifferentieel was ~~werd~~ - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS MAG MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

Gezien op *18 02 05*

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening: *[Handtekening]*

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam Agentnr., Handtekening:

[Handtekening]
1274