Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☐ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige) LAUREYN BVBA
Naam: Centrale Verwarming • Sanitair
Straat + nr.: Eugeen Coolsstraat 3
Postcode + gemeente: 3460 BEKKEVOORT
Tel.: 013 33 74 93 • Fax 013 55 59 24 E-mail:
Ondernemingsnummer: Ondernemingsnummer 866 567 316

Volgnummer attest:

☐ **ERKEND TECHNICUS** ☐ **SCHOORSTEENVEGER**
Voornaam: Laurens Stan
Achternaam:
Erkenningsnummer: GV 1102 / TV
Datum reinigings-/verbrandingscontrole 20 - 02 - 2020
Arbeidsduur van **tot**

KLANT:
Voornaam en achternaam: Verrock
Straat + nr.: Sint-Gertrudis de Dries 85A
Postcode + gemeente: Hulshout
Tel.: E-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: *(kruis aan wat van toepassing is)* ** indeling volgens NBN CR 1749*

☑ **Centraal*:** ☐ **aangesloten als type B** **(open)** ☐ **aangesloten als type C** **(gesloten)**
☐ **Gasvormige brandstof:** ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☑ **Vloeibare brandstof**
☐ **Vaste brandstof** ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

TOESTEL
Merk: Bollur
Type: Kompakt ??
Bouwjaar:
Fabricatienummer:
Nominaal vermogen (kW):

BRANDER (enkel CV)
Merk: ELCO
Type: VE 125
Bouwjaar: 2020
Fabricatienummer:
Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 35 kW

Goede staat van werking De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.	**Eenheid**	**Brandstof** 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	**Proef I:** Initiële meting	**Proef II:** Eindmeting** Laaglast	**Proef II:** Eindmeting** Hooglast	OK
Keteltemperatuur	°C	1,2				
Sproeier: merk en type		1	Danfoss			
Sproeier: debiet		1	0,60			
Sproeier: hoek	graden	1	45°			
Pompdruk	bar	1	12			
Gasdruk teller	mbar	2				
gasblok	mbar	2				
branderbed	mbar	2				
Rookindex	Bacharach	1				☐
Zuurstof (O_2)	%	1, 2				
Koolstofdioxide (CO_2)	%	1, 2				
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2				☐
Rookgastemperatuur (t_g)	°C	1, 2				
Temperatuur verbrandingslucht (t_a)	°C	1, 2				
Nettotemperatuur ($t_g - t_a$)	°C	1, 2				
Verbrandingsrendement (Hs)	%	1, 2				
Verbrandingsrendement (Hi)	%	1, 2				☐
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☑ OK		☐ NIET OK	
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☑ OK		☐ NIET OK	
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☑ OK		☐ NIET OK	
Veilige staat van werking						
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-0,01 Pa	1, 2, 3	☑ OK		☐ NIET OK	
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☑ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☑ OK		☐ NIET OK	
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☑ OK		☐ NIET OK	

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING: (kruis aan wat van toepassing is)
Het stooktoestel werkt:
☑ goed ☐ niet goed
☑ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór
20 - 02 - 2022

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger) (aankruisen)
☑ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL
Voor alle toestellen:
☑ andere, namelijk:
☐ controle van de verluchting van het stooklokaal
☐ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)
☑ ontstoffing
☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)
☐ reiniging van de filters
☐ reiniging van de ketel
☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)
☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór - -
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór - -

(Handtekening geschoolde vakman / erkende technicus): Voor kennisname, (Handtekening klant):

Een volledige verbrandingscontrole bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van meerdere, de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het gebruik van stookolieketels. Voor de aanschaf van premies of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.ine.be/themas/verkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be